

Số: /BC-UBND

Hiếu Giang, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm; Kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2026

I. Tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2026

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. UBND xã đã tập trung chỉ đạo những giải pháp hiệu quả, linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản để tạo động lực cho phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Ngay từ đầu năm, đã triển khai hoàn thành các thủ tục để sớm khởi công các công trình theo kế hoạch vốn đã được HĐND xã thông qua; Đồng thời thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn nhằm phát huy tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển.

UBND xã theo dõi chặt chẽ tiến độ thu sử dụng đất của địa phương, đơn đốc thực hiện các bước của công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu để phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật. Thực hiện phân khai nguồn vốn cụ thể từng công trình và mức vốn đầu tư kịp thời. Đồng thời thường xuyên chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng công trình. Tập trung nguồn vốn để thanh toán theo tiến độ hoàn thành, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư. Kiểm soát chặt chẽ nợ đọng XDCB. Hạn chế tối đa không làm phát sinh các hạng mục chưa cần thiết dẫn đến tăng tổng mức đầu tư. Thường xuyên chỉ đạo, đơn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân theo kế hoạch được giao, không có tình trạng ứ đọng, lãng phí vốn; Tổ chức hoạt động lựa chọn nhà thầu đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả.

Kịp thời thành lập các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt tập trung hoàn thành các hồ sơ, thủ tục giải phóng mặt bằng các hạng mục còn lại của cao tốc Cam Lộ- Vạn Ninh đoạn qua địa bàn xã để kết thúc theo đúng tiến độ tỉnh giao và thực hiện đầy đủ các bước chuẩn bị đầu tư công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc- Nam.

2. Tình hình huy động, phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn

2.1. Tình hình huy động, phân khai và giải ngân kế hoạch vốn

Tổng nguồn vốn đầu tư công xã quản lý năm 2026, được HĐND xã giao tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 30/12/2025: 14.895 triệu đồng. Trong đó: Vốn XDCB tập trung tỉnh phân cấp: 2.895 triệu đồng; Vốn thu từ sử dụng đất: 12.000 triệu đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư công xã được sử dụng và giải ngân, sau khi trừ tiết kiệm 5% theo quy định: 14.150 triệu đồng.

UBND xã đã thực hiện phân khai vốn cho các công trình dự án: 9.781,733 triệu đồng. Trong đó: Nguồn thu sử dụng đất: 7.031,733 triệu đồng. Nguồn xây dựng cơ bản tập trung: 2.750 triệu đồng (Chi tiết có phụ lục kèm theo).

Công tác giải ngân được chỉ đạo thường xuyên và liên tục, bám sát tiến độ nguồn thu sử dụng đất. UBND xã đã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để giải ngân cho từng công trình, dự án, ban hành nhiều văn bản đơn đốc, phát động các

đợt cao điểm về giải ngân để huy động toàn lực thực hiện các bước thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế, kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng để khởi công công trình và giải ngân. Đến 24/6/2026: Đã thực hiện và giải ngân 3.239,243 triệu đồng/14.150 triệu đồng, đạt tỷ lệ 23%.

2.2 Tình hình thực hiện dự án

2.2.1 Dự án đầu tư công

Đã hoàn thành thủ tục và khởi công 10 công trình đầu tư công góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới. Các công trình được đầu tư đồng bộ trên nhiều lĩnh vực như giao thông, giáo dục, nông nghiệp, văn hóa - thông tin và hạ tầng kỹ thuật, góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng của địa phương. Điều này thể hiện sự quan tâm, ưu tiên nguồn lực của chính quyền xã đối với phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các ý kiến kiến nghị cử tri, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân; đồng thời người dân là đối tượng trực tiếp được thụ hưởng từ các công trình, dự án đầu tư.

2.2.2. Một số nhiệm vụ, dự án khác

a) Nhiệm vụ quy hoạch

Xã đang đẩy nhanh tiến độ triển khai lập Quy hoạch chung xây dựng xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2045. Hiện tại xã đã thực hiện lấy ý kiến các sở, ngành cấp tỉnh, đã phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và lựa chọn nhà thầu lập đồ án quy hoạch. Triển khai kịp thời công tác lập quy hoạch chi tiết các khu tái định cư, nghĩa trang phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam; đã hoàn thành đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 02 khu tái định cư Thiện Chánh- Thọ Xuân và Cam Vũ 3; đang triển khai thực hiện lập quy hoạch tổng mặt bằng đối với quy hoạch khu nghĩa trang. Xã tiếp tục kế thừa và phát huy các quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn xã; rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch phát triển vùng động lực, mở rộng các điểm dân cư, cụm công nghiệp, thương mại - dịch vụ- du lịch ở một số điểm có tiềm năng. Tích cực đẩy mạnh công tác tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư trong quá trình thực hiện quy hoạch, bảo đảm tính công khai, minh bạch và đồng thuận xã hội.

b) Dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Đến nay, 03 chương trình mục tiêu quốc gia chưa được giao kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030 và năm 2026. UBND xã trong năm 2026 chỉ thực hiện 01 dự án năm 2025 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân. Cụ thể: Công trình: Đường vào vùng sản xuất tập trung thôn Bản Chùa, xã Hiếu Giang. Đến nay đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và giải ngân 100% kế hoạch vốn kéo dài¹.

c) Dự án cấp tỉnh quản lý

Đối với dự án ngân sách trung ương: UBND xã đã khẩn trương thực hiện các thủ tục điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; hạng mục: Đường phát triển lâm nghiệp, phòng chống cháy rừng tại xã Hiếu Giang và đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh hướng tuyến. Hiện tại, UBND xã đang triển khai các

¹ Kế hoạch vốn năm 2025 kéo dài: 704,201 triệu đồng.

bước lập hồ sơ điều chỉnh dự án và đẩy nhanh tiến độ giải ngân công trình².

Đối với dự án ngân sách tỉnh: UBND xã đã tích cực tham mưu, làm việc với Sở Tài chính, UBND tỉnh để phân bổ nguồn lực đầu tư trên địa bàn xã. Đến nay, UBND xã đã được UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn năm 2026 cho 02 dự án do UBND huyện Cam Lộ (cũ) quyết định đầu tư, chuyển vào ngân sách tỉnh quản lý để tiếp tục triển khai thực hiện. Cụ thể: Công trình Hệ thống thoát nước thôn Nam Hiếu: 1.000 triệu đồng; Trường Mầm non Hoa Hồng: 1.500 triệu đồng.

Đối với dự án vốn ODA: UBND đã triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, tranh thủ sự hướng dẫn, hỗ trợ của các sở, ngành cấp tỉnh để lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai trên địa bàn xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị với tổng mức đầu tư dự kiến 34.350 triệu đồng. Hiện tại, dự án đang được Sở Tài chính thẩm định để trình UBND tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục.

Ngoài ra, UBND xã phối hợp với các sở ngành cấp tỉnh để đề xuất nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 đối với ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh để huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

d) Dự án trọng điểm quốc gia

Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn xã Hiếu Giang đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng 02 khu tái định cư Cam Tuyên, Cam Thủy và đang thi công hạng mục cuối cùng của khu tái định cư Cam Hiếu. UBND xã đã tập trung chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB, thực hiện chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng; hoàn thành thu hồi đất hạng mục: Bổ sung đường gom dân sinh Km0+80-Km0+155 nhánh N3 (trái tuyến) nút giao QL9A. Hiện nay, đang thực hiện lại quy trình GPMB đối với 01 thửa đất cuối cùng và dự kiến thu hồi đất trước ngày 30/6/2026. Ngoài ra đang thực hiện công tác kiểm toán độc lập các hạng mục của dự án.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trên địa bàn xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị: Đến nay, UBND xã đã trình Sở Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đối với Khu tái định cư Cam Vũ 3 và Khu tái định cư Thiện Chánh - Thọ Xuân; Khu nghĩa trang phục vụ công tác GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đoạn đi qua địa bàn xã Hiếu Giang đang hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh để phê duyệt về quy hoạch tổng thể mặt bằng dự án.

3. Những khó khăn, vướng mắc

- Công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp so với kế hoạch tỉnh giao do năm đầu tiên của giai đoạn 2026-2030 và cũng là năm đầu tiên UBND xã được phân cấp các nguồn vốn đầu tư công mới sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian triển khai dự án phụ thuộc vào tiến độ thu ngân sách và mất nhiều thời gian trong thực hiện các quy trình, thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án.

- Nguồn lực đầu tư để thực hiện các tiêu chí phát triển kinh tế- xã hội và xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Xã chưa được phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công

² Kế hoạch vốn năm 2025 kéo dài: 1.509,451 triệu đồng.

trung hạn giai đoạn 2026-2030 từ các nguồn ngân sách trung ương, tỉnh cũng như các nguồn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

II. Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án đối với những dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư. Khẩn trương hoàn thành thi công công trình trước mùa mưa bão, hoàn thành sớm kế hoạch đầu tư công năm 2026; Quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Tiếp tục thực hiện công tác quyết toán hoàn thành công trình, bảo đảm tiến độ theo quy định.

- Chủ động tham mưu, đề xuất với các sở, ngành, UBND tỉnh tranh thủ tối đa các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh...để đề xuất kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030 và năm 2026. Tiếp tục huy động các nguồn vốn đầu tư từ tổ chức, cá nhân, các nguồn vốn an sinh xã hội để cùng với ngân sách xã từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng và các dự án đầu tư phát triển của địa phương.

- Tổ chức lập chủ trương đầu tư theo quy hoạch, nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, tiêu chí nông thôn mới, nguyện vọng của người dân trong đó đánh giá cụ thể về hiệu quả kinh tế xã hội của dự án để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và năm 2027 bảo đảm tập trung, hiệu quả.

- Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư; thường xuyên quan tâm đến công tác thẩm định, phê duyệt dự án; tăng cường kiểm tra chất lượng công trình và các quy phạm về hoạt động xây dựng.

- Tiếp tục chuẩn bị, xây dựng kế hoạch nguồn vốn đầu tư phát triển từ 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo tiến độ vốn được giao.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XD CB 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện hoạt động đầu tư 6 tháng cuối năm 2026, UBND xã báo cáo./.

Nơi nhận:

- Ban Thường Vụ Đảng uỷ xã;
- HĐND xã;
- UBND TTQVN xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Bắc

**PHỤ LỤC 1: CHI TIẾT PHÂN KHAI NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG
NĂM 2026**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2026
của UBND xã Hiếu Giang)

ĐVT: Triệu đồng

	Danh mục dự kiến	Thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt	Tổng mức đầu tư		Nguồn xây dựng cơ bản tập trung năm 2026 được phân khai
				TMDT	Trong đó: Ngân sách xã	
	TỔNG CỘNG			3.300	3.300	2.750
1	Đầu tư Hệ thống truyền thanh thông minh xã Hiếu Giang giai đoạn 1	2026-2028	QĐ số 565/QĐ-UBND ngày 27/5/2026; QĐ số 1746/QĐ-UBND ngày 24/12/2025	1000	1000	1000
2	Trường TH&THCS Cam Hiếu; HM: Xây mới phòng nghỉ giáo viên và nhà vệ sinh	2026-2028	QĐ số 523/QĐ-UBND ngày 15/5/2026; QĐ số 1748/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 của UBND xã Hiếu Giang	800	800	800
3	Hệ thống cầu thang thoát hiểm phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy các trường mầm non xã Hiếu Giang	2026-2028	QĐ số 521/QĐ-UBND ngày 15/5/2026; QĐ số 1749/QĐ-UBND ngày 24/12/2025	500	500	500
4	Hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp xã	2026-2028	QĐ số 545/QĐ-UBND ngày 22/05/2026; QĐ số 1752/QĐ-UBND ngày 24/12/2025	1.000	1.000	450

PHỤ LỤC 2: CHI TIẾT PHÂN KHAI NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2026
của UBND xã Hiếu Giang)

ĐVT: Triệu đồng

	Danh mục dự kiến	Thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt	Tổng mức đầu tư		Vốn thu sử dụng đất năm 2026 được phân khai
				TMBT	Trong đó: Ngân sách xã	
	TỔNG CỘNG			8.106	8.106	7.031,733
1	Khắc phục, sửa chữa phần sạt lở, phai chắn, làm lan can đường thôn Vĩnh Đại	2026-2028	QĐ số 558/QĐ-UBND ngày 25/5/2026, QĐ số 1742/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 của UBND xã Hiếu Giang	600	600	600
2	Nâng cấp, mở rộng đường giao thông thôn Định Xá (GD 1)	2026-2028	QĐ số 538/QĐ-UBND ngày 21/5/2026; QĐ số 1743/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 của UBND xã Hiếu Giang	1.000	1.000	800
3	Nâng cấp, mở rộng đường giao thông thôn An Mỹ	2026-2028	QĐ số 542/QĐ-UBND ngày 21/5/2026; QĐ số 1744/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 của UBND xã Hiếu Giang	1.550	1.550	1.300
4	Trường TH&THCS Cam Thủy: Xây mới nhà vệ sinh giáo viên và học sinh	2026-2028	QĐ số 522/QĐ-UBND ngày 15/5/2026; QĐ số 1750/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 của UBND xã Hiếu Giang	800	800	770,989
5	Trường MN Hoa Phượng: Xây mới 3 phòng chức năng: Hội họp, thư viện, tin học và sửa chữa mái nhà 1 tầng.	2026-2028	QĐ 515/QĐ-UBND ngày 14/5/2026; QĐ số 1751/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 của UBND xã Hiếu Giang	2.200	2.200	2.094,025
6	Hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp xã	2026-2028	QĐ số 545/QĐ-UBND ngày 22/05/2026; QĐ số 1752/QĐ-UBND ngày 24/12/2025	1.000	1.000	550
7	Nâng cấp đường Cây Đa đi vào vùng sản xuất cao su thôn Phú Ngạn - An Bình	2026-2028	QĐ số 514/QĐ-UBND ngày 14/5/2026, QĐ số 1753/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 của UBND xã Hiếu Giang	956,438	956,438	916,719